РАДИВОЈЕ ЂУКОВИЋ ПР
АЛТУМ ГРАДЊА
ГОРИЋ Рајка Митића
14000 Ваљево
ПИБ 112563540
матични број 66191621
текући рачун 200-3347430101996-11

РАДОВИ НА ИЗРАДИ ТЕМЕЉА КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ ВРБАС-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Broj 01/2300218 58
Datum prijema 08.06.2023.
Likvidator
Računovodstvo
Direktor
MESTO TROŠKA

Уговор:
закључен 09.05.2023

ПРВА ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА

Датум промета добара и услуга: 31.05.2023.г

Место промета добара и услуга: Ваљево
Радови извршени до: 31.05.2023.г.

НАРУЧИЛАЦ:

Карин Комерц МД д.о.о.
Ветерник, Живорада Петровића бр. 8.
ПИБ 103726184
МАТИЧНИ БРОЈ 20009233

ПРЕГЛЕД ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

р. бр.	врста радова	јм.	количина		јед. Цена РСД		Цена РСД
1	Израда темеља J1. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи700 до пројектоване дубине (око 5м), транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање кружне металне оплате фи700, транспорт и постављање 6 анкера М39 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор. Понуда	КОМ	86		29630		2548180
2	Израда темеља J2. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи700 до пројектоване дубине (око 5м), транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање кружне металне оплате фи700, транспорт и постављање 6 анкера М39 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор. Понуда	КОМ	43		29630		1274090
3	Израда темеља JLX. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи700 до пројектоване дубине (око 4м), транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање кружне металне оплате фи700, транспорт и постављање 4 анкера М24 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор. Понуда	КОМ	31		26666		826646
4	Израда темеља YHJ2. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи850 до пројектоване дубине (око 5м) са ручним докопавањем горњег дела рупе, транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање металне оплате, транспорт и постављање 8 анкера М42 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон	КОМ	0		35256		0
					УКУПНО		4, 648, 916. 00

ОБРАЧУН ВРЕДНОСТИ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

E

	Вредност РСД
УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА СА ПРВОМ ПРИВРЕМЕНОМ СИТУАЦИЈОМ	4, 648, 916. 00
ОДБИЈА СЕ ПО ПРЕТХОДНОЈ ПРИВРЕМЕНОЈ СИТУАЦИЈИ	0. 00
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПО ПРВОЈ ПРИВРЕМЕНОЈ СИТУАЦИЈИ	4, 648, 916. 00
ЗАДРЖАВА СЕ 5% ВРЕДНОСТИ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ПРЕМА ЧЛАНУ БР. 5 ИЗ УГОВОРА	232, 445. 80
УМАЊЕЊЕ ЗА 50% УПЛАЋЕНОГ АВАНСА ПРЕМА ЧЛАНУ БР. 3 ИЗ УГОВОРА	500, 000. 00
УКУПНО ЗА НАПЛАТУ ПО ОВОМ РАЧУНУ	3, 916, 470. 20

СЛОВИМА: тримилионадеветстошеснаестхиљадаичетристоседамдестдинара 17/100 РСД

НАПОМЕНА: Порез на додату вредност није обрачунат у складу са одредбама члана 10, став 2 тачка 3. Закона о изменама и допунама закона о ПДВ-у.

Јамчим под материјалном и кривичном одговорношћу за квалитет и квантитет изведених радова наведених у овој ситуацији као и да су количине радова унете у овој ситуацији на основу података

Одговорни извођач радова:

Извођач радова:

РАДИВОЈЕ ЂУКОВИЋ ПР ИНЖЕЊЕРСКЕ ДЕЛАТНОСТИ И ТЕХНИЧКО САВЕТОВАЊЕ ГРАЂЕВИНА ВАЉЕВО

Да су радови који су обрачунати овом ситуацијом заиста изведени према погођеним условима и да цене одговарају погођеним условима погодбеним потребама тврди:

Надзорни орган:

Датум овере :

31.05.2023.

Градилиште: ŽEDNIK-NAJMOVIČEVO (Ознака или број) Сектор: GRAĐEVINSKI (број) Објекат: TEMELJI KONZOLNIH NOSAČA (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број: 1

Врста рада: MAŠINSKO BUŠENJE TEMELJA, TKANJE I MONTAŽA ARMATURNIH KOŠEVA, ANKERA I BETONIR TEMELJA JLX. OBRAČUN PO kom.	Грађ. норма ..... Шифра	Обрач. нацрта бр.	Поз. предрач. бр. .....
Јединачна цена Дин 26 666 по kom		Мера 88 kom	

А =	Б =	А + Б	Месечно	Укупно
			PRENOS	0

ŽEDNIK – NAJMOVIČEVO

STACIONAŽA 157+825 do 161+400

L1	L11	L22	L32
L2	L12	L23	
L3	L13	L24	
L4	L14	L25	
L8	L15	L26	
L7	L16	L27	
L6	L18	L28	
L5	L19	L29	
L9	L20	L30	
L10	L21	L31	

Σ 31 kom

31

За пренос 31

Градилиште: NAJMOVIČEVO – ŽEDNIK (Ознака или број) Сектор: GRAĐEVINSKI (број) Објекат: TEMELJI KONTAKTNE MREŽE (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број: 1

Врста рада: MAŠINSKO BUŠENJE RUPA, TRANSPORT I MONTAŽA ARMATURNIH KOŠEVA, ANKERA I BETONIRANJE TEMELJA J2. OBRAČUN PO KOM.	Грађ. норма ..... Шифра	Обрач. нацрта бр.	Поз. предрач. бр. .....
Јединична цена Дин. 29 630 по kom		Мера 470 kom	

А =	Б =	А + Б	Месечно	Укупно
			PREDOS	0

NAJMOVIČEVO – ŽEDNIK

STACIONAŽA 157+825 do 161+400

1	42	76	107
2	45	79	108
3	46	80	109
4	47	81	110
17	48	82	
18	43	83	
19	44	84	
20	62	85	
21	61	86	
22	63	87	
39	64	88	
40	65	105	
41	75	106	

Σ 43 kom

		43	
За пренос			43

Градилиште: ŽEDOVIK - NAUMOVIČEVO (Ознака или број) Сектор: GRAĐEVINSKI (број) Објекат: TEMELJI KONTAKTNE MREŽE (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број: 1

Врста рада: MAŠINSKO BUŠENJE RUPA, TRANSPORT I UBACIVANJE ARMATURNIH KOŠEVA U BUŠOTINU I BETONIRANJE TEMELJA JA. UBRAČUN PO kom.	Грађ. норма ..... Шифра	Обрач. нацрта бр.	Поз. предрач. бр. .....
Јединична цена Дин. 29 630 по kom		Мера 438	

А =	Б =	А + Б	Месечно	Укупно
			PRENOS	0

ŽEDOVIK - NAUMOVIČEVO STACIONAŽA 157+825 do 161+400

5	29	60	95	118
6	30	67	96	119
7	31	68	97	120
8	32	69	98	121
9	33	70	99	122
10	34	71	100	123
11	35	72	101	124
12	37	73	102	125
13	38	74	103	126
14	49	77	104	137
15	50	78	112	139
16	51	89	111	140
23	52	90	113	141
24	53	91	114	142
25	54	92	115	143
26	55	93	116	144
27	57	94	117	
28	58			

Σ 86 kom

86		
За пренос		86

Datum izdavanja: 12.06.2023

KARIN KOMERC MD DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU VETERNIK
Živorada Petrovića 8
21203 Veternik Srbija

Broj fakture

PRIVREMENA SITUACIJA BR. 1/23

Broj ugovora	09.05.2023.
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**14/23**
Datum prometa	31.05.2023
Datum dospeća	**15.06.2023**
Matični broj kupca	20009233
PIB kupca	103726184
Valuta fakture	**RSD**
Ukupno za plaćanje	**3.916.470,20**

Prodavac

Radivoje Ђуковић пр Изградња стамбених и нестамбених зграда, изградња зидова АЛТУМ ГРАДЊА Ваљево

Adresa: Gorić RAJKA MITIĆA 9 | 200-3347430101996-11
Matični broj: 66191621
PIB: 112563540

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
PRVA PRIVREMENA SITUACIJA RADOVI NA IZRADI TEMELJA KONTAKTNE MREZE U OKVIRU PROJKETA IZVODJENJE RADOVA NA DEONICI PRUGE VRBAS - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA) Šifra 1	1	4.648.916,00	kom	0,00	4.648.916,00	Obrnuto obračunavanje PDV
ZADRŽAVA SE 5%VREDNOSTI ZA DOBRO IZVRŽENJE POSLA PREMA ČLANU BR. 5 IZ UGOVORA Šifra 2	-1	232.445,80	kom	0,00	-232.445,80	Anuliranje

Zbir stavki u mehanizmu obrnute naplate:	4.648.916,00
Zbir stavki - anuliranje:	-232.445,80
Ukupno osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	4.648.916,00
Ukupno osnovica - anuliranje:	-232.445,80
Ukupan iznos:	**4.416.470,20**
Avansna osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	500.000,00
Ukupno avansna osnovica:	500.000,00
Ukupno avansiran PDV:	0,00
Ukupan avansiran iznos:	**500.000,00**
Umanjena osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	4.148.916,00
Umanjena osnovica - anuliranje:	-232.445,80
Ukupno za uplatu:	**3.916.470,20**

Avansi

Broj izabranog avansnog računa:	12/23
Datum slanja izabranog avansnog računa:	16.05.2023
Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%:	0,00

Iznos PDV 20%:	0,00
Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%:	0,00
Iznos PDV 10%:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV:	500.000,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethonog poreza:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzimanje od PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje:	0,00
Iskorišćeni avans bez PDV:	500.000,00
Ukupno umanjenje:	500.000,00

Obrnuto obračunavanje PDV po Zakonu o PDV Član 10 Stav 2 Tačka 3; Anuliranje po Zakonu o PDV Član 3 - DZ; Primalac fakture obračunava PDV

Datum obračuna pdv-a je datum prometa